



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето
бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-
2013
www.opcompetitiveness.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОР

№ Д-079-2015/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 – W – 0146/01.12.2015 г.

Днес, 10.02.2016 г. в гр. София, се сключи настоящето допълнително споразумение № 2 между страните както следва:

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, със седалище и адрес на управление: Р. България, гр. София, ул. „Тинтява“ № 86, ЕИК 202099976, представлявано от Елица Панайотова, в качеството си на изпълнителен директор, наричана по-долу Възложител, от една страна,

и
 „ЕКСПО ТЕХ ПАРК“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. № 1408, ул. „Никола Образописов“ № 12, с ЕИК 176679680, представлявано от Боян Делчев, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, заедно наричани по-долу страни,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

- На основание проведения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Музей/Експериментариум и посетителски център и пешеходен мост“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.“, се сключи договор № Д-036-2014/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 – W – 0083/23.05.2014 г.;
- Във връзка с необходимостта от извършване на допълнителни строително – монтажни работи по обекта „Музей/Експериментариум с посетителски център и пешеходен мост“, след проведена процедура по възлагане на допълнителни работи, между същите страни се сключи договор № Д-079-2015/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 – W – 0146/01.12.2015 г. за възлагане на допълнителни строително – монтажни работи;

Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:.....

Детелина Генова – и.д. Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:.....

- С Анекс № 4/15.09.2015 г. към договора за инженеринг, срокът на договора за инженеринг е увеличен на 629 (шестотин двадесет и девет) дни;
- С Анекс № 1/18.12.2015 г. предметът на договора за възлагане на допълнителни строително – монтажни работи е разделен на обекти както следва: извършване на допълнителни строително – монтажни работи на Подобект 1 „Музей/Експериментариум с посетителски център“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001“ и извършване на допълнителни строително – монтажни работи на Подобект 2 „Пешеходен мост“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001“.
- С Акт обр. 15/16.12.2015 г. подобект 1 „Музей/Експериментариум с посетителски център“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк", който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001“ е приключен и предаден на възложителя, а с Разрешение за ползване № СТ-05-2548/23.12.2015 г. издаден от началника на РДНСК - обектът е въведен в експлоатация.
- С писмо наш вх. № 9/07.01.2016 г., изпълнителят е уведомил възложителя, че въпреки, че се е снабдил с временна организация на движението, съгласувана с график от 07.01.2016 г. до 20.02.2016 г., която Ви позволява извършването на строителни работи върху платното на бул. „Цариградско шосе“, е налице разпореждане от страна на компетентните власти да не се извършват планираните работи. Впоследствие, с писмо с вх. № 076/10.02.2016 г., изпълнителят уведомява, че е налице нова забрана за изпълнение на строителни работи върху платното на бул. „Цариградско шосе“ и работата по моста би могла да започне след новото съгласуване на организацията на движението от страна на компетентния административен орган, което може да се очаква след 31.03.2016 г.
- Предвид горното, страните по договора считат, че са налице непредвидени обстоятелства, които налагат промяна в договора, изразяваща се в удължаване срока за изпълнение,

На осн. Чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, Страните се споразумяха за следното:

§ 1. Чл. 4.3. се изменя, както следва:

4.3. Срокът за изпълнение на допълнителните строителни – монтажни работи по Подобект 2 е 29 дни от датата на отпадането на обективните фактически пречки пред извършване на строителството, които представляват непредвидени обстоятелства по смисъла на ЗОП.

§2. Всички останали клаузи на договора остават непроменени и в сила между страните.

Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“

Детелина Генова – и.д. Директор на Дирекция „Финанси и администрация“:.....


§3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила в деня на одобряването му от съвета на директорите на „София тех парк“ АД.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и представлява неделима част от договор № Д-079-2015/ BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 – W – 0146/01.12.2015 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Съгласувал: Илия Големанов – Началник отдел „Правен“:

Детелина Генова – и.д. Директор на Дирекция „Финанси и администрация“: